



Voortgangsverslag II
Brede School – eerste fase

November 2008 – januari 2009

Voortgangsrapportage Brede School – eerste fase

Om u te informeren over de voortgang in het Brede School project – eerste fase vindt u hierbij een verslag. In dit verslag vindt u de voortgang van het project op 5 (beheers)aspecten:


Geld
Organisatie
Kwaliteit
Informatie
Tijd

Deze beheersaspecten (GOKIT) worden in de deze rapportage (visueel) beschreven, en wel als volgt:

Beheersaspect verloopt volgens verwachting, minimale toelichting nodig, in beginsel is geen bestuurlijk beslispunt nodig

Beheersaspect vraagt aandacht, toelichting is nodig, een bestuurlijk beslispunt is op termijn waarschijnlijk

Beheersaspect verloopt problematisch, toelichting is nodig, een bestuurlijk beslispunt is noodzakelijk



Doelstelling en producten project Brede School - eerste fase

Het project Brede School – eerste fase heeft 2 doelen. Namelijk om:

1. de Wijknetwerken in de wijken Pannenschuur, Westend, Waterhoef Centrum/Bunders en in het dorp Moergestel op te starten en/of te formaliseren
2. vast te stellen (vanuit inhoudelijke samenwerking) of een fysieke Brede Schoolgebouw op de (door de raad) voorgestelde locatie haalbaar is in de wijken Waterhoef, Centrum/Bunders en in Moergestel

Het project levert daarmee de volgende hoofdproducten op:

	Omschrijving hoofdproducten
A	Een samenwerkingsovereenkomst voor de Wijknetwerken Westend, Waterhoef, Centrum/Bunders en Moergestel
B	Een activiteitenplan voor de Wijknetwerken Pannenschuur, Westend, Waterhoef, Centrum/Bunders en Moergestel
C	Een programma van Eisen voor de Brede Schoolgebouwen Waterhoef, Centrum/Bunders en Moergestel
D	De haalbaarheidsstudies voor de Brede Schoolgebouwen Waterhoef, Moergestel, Centrum/Bunders
E	Een communicatieplan en daaruit voortvloeiende producten en activiteiten
F	Een projectplan
G	Voortgangsrapportages

De bouw van Brede School **de Ceppele** behoort niet tot dit project. U ontvangt hiervoor een apart voortgangsverslag.

Fase waarin het project zich bevindt en verslagperiode

Achteraan deze rapportage vindt u een tijdsplanning waarop u kunt zien in welk stadium van het project we zitten. Ook geeft dit overzicht een aanduiding van de producten die de komende tijd worden opgeleverd.

Dit verslag heeft betrekking op de periode november 2008 – januari 2009.

Beheersaspect: geld

Beheersaspect geld Per november 2008	Stand van zaken		Mate beheersing	
			Huidige periode	Verwachting
Dit aspect betreft de besteding van de middelen die beschikbaar zijn voor de voorbereiding van de brede school ontwikkeling.	Budget 2008	100.000		
	Uitgaven 2008	92.861		
	Budget 2009	25.000		

Toelichting

In de gemeentelijke begroting is, naast een stelpost ter dekking van de toekomstige lasten van de Brede Scholen, ook een post "voorbereiding Brede School" opgenomen. Van deze post worden de onderzoeken en begeleidingskosten betaald die nodig zijn voor het maken van de haalbaarheidsstudie (bijvoorbeeld: verkeersstudies, cultuurhistorisch onderzoek, begeleiding Laride).

In de vorige voortgangsrapportage is al opgemerkt dat de middelen in de post "voorbereiding Brede School" in 2009 onvoldoende toereikend zijn. In 2008 is ruim € 92.000 besteed. Een groot deel hiervan is nodig geweest voor de bekostiging van de haalbaarheidsonderzoeken Brede Schoolgebouw Waterhoef. Voor 2009 is het totale budget voor de voorbereiding van de Brede School slechts € 25.000 terwijl de haalbaarheidsonderzoeken in Moergestel en Centrum/Bunders nog niet afgerond zijn.

In de jaarrekening 2008 zal worden voorgesteld om het restant 2008 over te hevelen naar 2009. Een aparte afweging zal zijn het beschikbaar stellen van extra middelen voor de voorbereiding van de Brede School. We zullen dit betrekken in de afwegingen naar aanleiding van de Berap 2009.

In de loop van 2009 overwegen we of er een structureel budget moet worden vrijgemaakt ter ondersteuning van (activiteiten in) de wijknetwerken. Een mogelijk voorstel zal ter overweging aan de raad worden meegegeven in de Perspectiefnota 2010.

Beheersaspect: organisatie

Beheersaspect organisatie	Stand van zaken	Mate beheersing	
		Huidige periode	Verwachting
Dit aspect gaat over het functioneren van de projectorganisatie. Deze bestaat uit de stuurgroep, projectgroep en de wijknetwerken in de wijken	Functioneren projectorganisatie is goed		

Toelichting

In de tijdspanne van dit voortgangsverslag functioneert de projectorganisatie naar wens. De projectstructuur is toereikend en biedt voldoende mogelijkheid tot realisering van de projectdoelen.

Er worden geen bestuurlijke besispunten voorgesteld

Aandachtspunt voor komende periode:

- Concretisering van samenwerking met zowel woonstichting Stromenland als Woonstichting Leyakkers. Met beide organisaties streven we naar ondertekening van een convenant en bij concrete samenwerking een overeenkomst. Overigens heeft woonstichting Stromenland aangegeven *geen* belangstelling te hebben voor bouw van het Brede Schoolgebouw Centrum/Bunders. Woonstichting Leyakkers heeft dit wel.
- Ontwerp van een projectopzet en een projectstructuur voor de ontwerpfase van de diverse Brede Schoolgebouwen en de rol van de wijknetwerken daarin.

Beheersaspect: kwaliteit

Beheersaspect kwaliteit	Stand van zaken	Mate beheersing	
		Huidige periode	Verwachting
Dit aspect gaat over alle eisen die aan (de producten van) het project gesteld worden (bijvoorbeeld functionele, technische, operationele, duurzame en wettelijke eisen)	Kwaliteit is voldoende en nagenoeg conform projectomschrijving		

Toelichting

In de periode van dit verslag zijn de volgende producten opgeleverd:

- Een samenwerkingsovereenkomst voor de wijk Waterhoef
- Een plan van eisen voor het Brede Schoolgebouw Waterhoef (deze is opgenomen in de haalbaarheidsstudie die op 2 april aan de raad wordt voorgelegd).

Beide producten zijn conform de gestelde kwaliteitseisen. Om tot deze producten te komen zijn diverse bijeenkomsten gerealiseerd rond het wijknetwerk waterhoef. Ongeveer 14 partners in welzijn, onderwijs en zorg werken daar vanaf november aan een activiteitenplan.

Ook rond het wijknetwerk Centrum-Bunders zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd. Een concept samenwerkingsovereenkomst is daar gereed.

Voor de Brede School Moergestel heeft een vervolgbijeenkomst plaatsgevonden. Daarnaast is in Moergestel gewerkt aan een verkeersstudie. De onderzoek, uitgevoerd door Oranjewoud, is in

overleg met scholen (directie, teams en MR's) opgezet. Het onderzoek wordt begin februari opgeleverd en besproken met betrokkenen.

Gebleken is dat in de ambtelijke organisatie nog weinig specifieke kennis is omtrent duurzaam bouwen. Daarom wordt over dit onderwerp contact gezocht met de provincie.

Door de stuugroep Brede School is recent aandacht gevraagd voor de huisvesting van de scholen in de Pannenschuur. Daarvoor wordt een onderzoeksvoorstel opgezet.

Er worden geen bestuurlijke beslispunten voorgesteld.

Aandachtspunten voor de komende periode:

- Continuïteit en (behoud) kwaliteit wijknetwerken.
- Duurzaam bouwen van brede schoolgebouwen
- Ontwikkelingen huisvesting scholen in Pannenschuur

Beheersaspect: informatie

Beheersaspect informatie	Stand van zaken	Mate beheersing	
		Huidige periode	Verwachting
Dit aspect gaat over informatiestromen binnen het project en tussen het project en omgeving (die bestaat uit bijv. bestuur, wijkbewoners, wijknetwerkpartners)	Informatievoorziening verloopt volgens planning		

Toelichting:

Voor de informatievoorziening binnen het project verlopen naar voldoening via de projectstructuur.

In de verslagperiode zijn verschillende communicatie instrumenten ingezet:

- Een publieksversie van het projectplan project Brede School – eerste fase. Verspreid onder maatschappelijke partners.
- Nieuwsbrief Brede School Waterhoef: huis aan huis verspreid in wijk Waterhoef
- Diverse powerpoint presentaties met foto's van de wijknetwerkbijeenkomsten. Maatschappelijke partners kunnen deze presentaties in hun organisatie presenteren.
- Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Brede School Waterhoef, persbericht daarover.
- Herinrichting gemeentelijke website, onderdeel Brede School
- Werk aan de Wijk krant: voorpagina over Brede School.

Aan de volgende instrumenten is in de verslagperiode gewerkt. Oplevering volgt in een van de komende verslagperiodes:

- Filmpje Brede School
- Bewonersavond voor de wijk Waterhoef (maart 2009)
- Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Brede School Centrum Bunders.

Er worden geen bestuurlijke beslispunten voorgesteld.

Aandachtspunt komende periode:

- Communicatie met wijkbewoners, omwonenden en inwoners
- Communicatie woonstichtingen

Beheersaspect: tijd

Beheersaspect tijd	Stand van zaken	Mate beheersing	
		Huidige periode	Verwachting
Dit aspect gaat over het verloop van de planning van het project	Projectplanning wordt op enkele onderdelen aangepast maar heeft geen besluit van de raad.		

Toelichting:

We stellen het verloop van het project op een aantal punten bij:

- De oplevering van het activiteitenplan van het wijknetwerk Waterhoef wordt verzet naar april 2009. Reden: de uitwerking vergt meer tijd dan gepland. Ook is het werken aan de Brede School in diverse wijken behoorlijk belastend voor de netwerkwerkpartners en projectleden. Enige spreiding in tijd is daarom gewenst. Hetzelfde geldt voor activiteitenplan Brede Scholen Centrum-Bunders en Moergestel.
- Besloten is om de bijeenkomsten van het wijknetwerk in westend (de Coppele) pas te starten als de verhuizing van de scholen naar het nieuwe gebouw is volbracht.

Punt van aandacht:

- Overwogen wordt om voor het Brede Schoolgebouw Centrum-Bunders een architect aan te trekken die vanaf de startfase meeloopt met project. Naar verwachting brengt dit continuïteit en betrokkenheid met zich mee die ten goede komt aan het project. Het keuzetraject kan vertragend werken op de oplevering van de haalbaarheidsstudie. Daar staat tegenover dat in een later stadium tijd gewonnen kan worden omdat er geen wisseling en overdracht plaats hoeft te vinden. Tot nader inzicht blijft de behandeldatum van de haalbaarheidsstudie door de raad op 2 juli staan.

Er worden geen bestuurlijke beslispunten voorgesteld.

