



Voortgangsverslag
Brede School – eerste fase
Juni 2008 - oktober 2008


Voortgangsrapportage Brede School – eerste fase

Om u te informeren over de voortgang in het Brede School project – eerste fase vindt u hierbij een verslag. In dit verslag vindt u de voortgang van het project op 5 (beheers)aspecten:

Geld
Organisatie
Kwaliteit
Informatie
Tijd

Deze beheersaspecten (GOKIT) worden in de deze rapportage (visueel) beschreven, en wel als volgt:

Beheersaspect verloopt volgens verwachting, geen verdere toelichting nodig, in beginsel is geen bestuurlijk beslispunt nodig
Beheersaspect vraagt aandacht, toelichting is nodig, een bestuurlijk beslispunt is op termijn waarschijnlijk
Beheersaspect verloopt problematisch, toelichting is nodig, een bestuurlijk beslispunt is noodzakelijk



Doelstelling en producten project Brede School - eerste fase

Het project Brede School – eerste fase heeft 2 doelen. Namelijk om:

1. de Wijknetwerken in de wijken Pannenschuur, Westend, Waterhoef Centrum/Bunders en in het dorp Moergestel op te starten en/of te formaliseren
2. vast te stellen (vanuit inhoudelijke samenwerking) of een fysieke Brede Schoolgebouw op de (door de raad) voorgestelde locatie haalbaar is in de wijken Waterhoef, Centrum/Bunders en in Moergestel

Het project levert daarmee de volgende hoofdproducten op:

	Omschrijving hoofdproducten
A	Een samenwerkingsovereenkomst voor de Wijknetwerken Westend, Waterhoef, Centrum/Bunders en Moergestel
B	Een activiteitenplan voor de Wijknetwerken Pannenschuur, Westend, Waterhoef, Centrum/Bunders en Moergestel
C	Een programma van Eisen voor de Brede Schoolgebouwen Waterhoef, Centrum/Bunders en Moergestel
D	De haalbaarheidsstudies voor de Brede Schoolgebouwen Waterhoef, Moergestel, Centrum/Bunders
E	Een communicatieplan en daaruit voortvloeiende producten en activiteiten
F	Een projectplan
G	Voortgangsrapportages

Fase waarin het project zich bevindt en verslagperiode

Achteraan deze rapportage vindt u een tijdsplanning waarin is aangegeven in welk stadium van het project we zitten. Ook geeft dit overzicht een aanduiding van de producten die de komende tijd worden opgeleverd.

Dit verslag heeft betrekking op de periode juni 2008 – oktober 2008

Beheersaspect: geld

Beheersaspect geld Per november 2008	Stand van zaken		Mate beheersing	
			Huidige periode	Verwachting
Dit aspect betreft de besteding van de middelen die beschikbaar zijn voor de voorbereiding van de brede school ontwikkeling.	Beschikbaar budget	100.000		
	Uitgaven	27.764		
	Verplichtingen	-		

Toelichting

De uitgaven die dit jaar voor de voorbereiding van de Brede School zijn en worden gemaakt, passen naar verwachting ruimschoots binnen het beschikbare budget.

In de begroting 2009 is voor de voorbereiding van het Brede School slechts een kwart van het huidige bedrag begroot. Naar verwachting zal dit tekort zijn. Daarom zal aan de raad in de PPN 2009 de afweging meegegeven worden om extra middelen beschikbaar te stellen.

In 2009 overwogen we ook of er een structureel budget moet worden vrijgemaakt ter ondersteuning van de wijknetwerken. Een mogelijk voorstel zal eveneens door de raad afgewogen worden in de Perspectiefnota 2009.

Beheersaspect: organisatie

Beheersaspect organisatie	Stand van zaken	Mate beheersing	
		Huidige periode	Verwachting
Dit aspect gaat over het functioneren van de projectorganisatie. Deze bestaat uit de stuurgroep, projectgroep en de wijknetwerken in de wijken	Functioneren projectorganisatie is goed		

Toelichting

Op dit moment functioneert de projectorganisatie goed. De projectstructuur die in het projectplan is opgezet krijgt gestalte in de praktijk. Punt van aandacht is:

- de mogelijke overbelasting van partners in de wijknetwerken. Tijdens de startbijeenkomsten bleek dat een aantal van hen geïnteresseerd is in meerdere

wijknetwerken. Dit kan een toekomstig probleem in tijd en capaciteit bij die organisaties opleveren.

- de deelname van alle gewenste partijen in de wijknetwerken. Hiervoor zijn acties ondernomen om de betreffende partijen te betrekken.
- De continuïteit van deelname aan het netwerk. De groep personen die tijdens de bijeenkomsten van het wijknetwerk aan tafel zat wisselde van samenstelling. Verwacht wordt dat na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (waarin partners expliciet voor deelname aan het wijknetwerk tekenen), deze wisseling minder wordt.

-
Er worden geen bestuurlijke beslispunten voorgesteld.

Beheersaspect: kwaliteit

Beheersaspect kwaliteit	Stand van zaken	Mate beheersing	
		Huidige periode	Verwachting
Dit aspect gaat over alle eisen die aan (de producten van) het project gesteld worden (bijvoorbeeld functionele, technische, operationele, duurzame en wettelijke eisen)	Voldoen aan de gestelde eisen. Voor de aanpak van de haalbaarheidsstudie Brede Schoolgebouw Waterhoef is een aanvulling op de opdracht gegeven.		

Toelichting


- De startbijeenkomsten in de wijken Waterhoef, Centrum Bunders en in Moergestel zijn enthousiast verlopen
- De vervolgbijeenkomsten in de Waterhoef, rondom het wijknetwerk, heeft een gevarieerd aanbod van partners opgeleverd. In 3 bijeenkomsten hebben ze gesproken over mogelijke samenwerking en de onderliggende visie
- De concept samenwerkingsovereenkomst, die voor de wijk Waterhoef opgezet is, voldoet aan de eisen uit het projectplan. Deze wordt 25 november door partners ondertekend.
- Voor de uitvoering van de haalbaarheidsstudie van het Brede Schoolgebouw in de Waterhoef is een aanvulling op de opdracht aan Laride gegeven. Laride ontwikkelt, conform de opdracht van de Raad, een haalbaarheidsstudie met behoud van de muziekschool. Daarnaast ontwikkelt ze een variant waarin (mogelijk historiserend) nieuw gebouwd wordt op deze plek. Vergelijking van deze 2 varianten levert inzicht in de kostenopzet op en geeft de raad daarmee een keuze ten aanzien van kostenbeheersing.

Er worden geen bestuurlijke beslispunten voorgesteld.

Beheersaspect: informatie

Beheersaspect informatie	Stand van zaken	Mate beheersing	
		Huidige periode	Verwachting
Dit aspect gaat over informatiestromen binnen het project en tussen het project en	Informatievoorziening verloopt volgens planning		

omgeving (die bestaat uit bijv. bestuur, wijkbewoners, wijknetwerkpartners)



Toelichting:

In de verslagperiode zijn verschillende communicatie instrumenten ingezet:

- communicatieplan project Brede School – eerste fase.
- meeting stuurgroep- college
- diverse powerpointpresentaties met foto's van de wijknetwerkbijeenkomsten. Maatschappelijke partners konden deze presentaties in hun organisatie presenteren.
- persgesprek met stuurgroepleden
- publieksversie projectplan

Aan de volgende instrumenten is in de verslagperiode gewerkt. Oplevering volgt in een van de komende verslagperiodes:

- de aanpassing van de website (de tijdigheid van opleveren is een punt van aandacht)
- filmpje Brede School
- nieuwsbrief Waterhoef
- feestelijke bijeenkomst ondertekening samenwerkingsovereenkomst Waterhoef
- een Werk aan de Wijk krant.

Er worden geen bestuurlijke beslispunten voorgesteld.

Beheersaspect: tijd

Beheersaspect tijd	Stand van zaken	Mate beheersing	
		Huidige periode	Verwachting
Dit aspect gaat over het verloop van de planning van het project	Verloop project is volgens planning maar vereist aandacht.		

Toelichting:

- in het haalbaarheidsonderzoek naar het Brede Schoolgebouw in Moergestel is een verkeertechnische studie opgenomen. Op nadrukkelijk verzoek van de betrokken maatschappelijke partners bij het toekomstige Brede Schoolgebouw in Moergestel is deze verkeersstudie in de tijd naar voren gehaald. Oranjewoud heeft de opdracht gekregen om nog dit jaar een verkeersonderzoek te verrichten, waarbij ook overleg met scholen (directie, teams en MR's) is ingebouwd. Inmiddels heeft overleg met hen plaatsgevonden. Het onderzoek wordt in januari opgeleverd.
- Het verloop van het project is volgens planning maar vereist aandacht. De opdracht tot behoud van de muziekschool in de Waterhoef vereist een grotere zorgvuldigheid in de haalbaarheidsstudie dan was voorzien en zorgt daarmee voor druk op de planning. De verwachting is echter nog steeds om de haalbaarheidsstudie aan de raad voor te kunnen leggen op 2 april 2009.

Er worden geen bestuurlijke beslispunten voorgesteld.